

分土工圧力計点検にて判明した不具合

(日常点検における施設の異常の把握)

【軽減する】

【内容】

- ・ピット内にある圧力計、一次圧力導水管、バルブコントローラカバー等の点検を実施。
- ・圧力0状態での電流値、圧力導水管の通水状況、バルブコントローラカバーの外観の確認を実施。

【結果】

- ・一部の分土工において圧力計導水管に詰まりがあり、通水不良が発生していたが、圧力は検知しており圧力制御ができていることを確認できた。
- ・圧力計電流値のブレか大きいもの、またバルブコントローラカバーに結露やひびおよび損傷が見受けられた。

■圧力計のゼロ調整 (遠景)



■圧力計のゼロ調整 (近景)



■バルブコントロールカバー状況確認

【対応】

- ・当該送水期間内での復旧が完了できるよう検討。